

豊中市 都市計画道路進捗状況一覧表

令和8年(2026年)6月末現在

路線番号	路線名	管理	幅員 (m)	計画延長 (m)	完成延長 (m)	未整備延長 (m)	完成率 (%)	備 考
3・4・203-1	蛍池西側線	府	20	1,100	1,100	0	100	整備済
3・1・203-2	大阪中央環状線	府	52	5,310	5,310	0	100	整備済
3・1・203-3	御堂筋線	府	50	2,480	2,480	0	100	整備済
3・1・203-4	千里中央線	府	50	2,910	2,910	0	100	整備済
3・2・203-5	大阪南池田線	府	33	7,430	7,430	0	100	整備済
3・3・203-6	千里3号線	市	22	1,060	1,060	0	100	整備済
3・4・203-7	豊中吹田線	府	20	2,850	2,850	0	100	整備済
3・4・203-8	伊丹空港線	市	18	490	490	0	100	整備済
3・4・203-9	豊中岸部線	府	18	1,290	209	1,081	16	
3・4・203-50	伊丹豊中線	府	18	760	760	0	100	整備済
3・4・203-10	神崎刀根山線	市	18	9,310	9,046	264	97	
3・6・203-11	曽根服部緑地線	市	11	610	610	0	100	整備済
3・4・203-13	熊野田新田線	府	16	350	350	0	100	整備済
3・4・203-14	松葉通唐川線	市	16	690	690	0	100	整備済
3・4・203-16	服部利倉線	府	16	1,400	620	780	44	
3・4・203-17	南今在家線	市	16	580	0	580	0	
3・4・203-18	庄内東駅前線	市	16	720	0	720	0	
3・3・203-19	三国塚口線	府	27	1,520	1,080	440	71	
3・4・203-20	穂積菰江線	市	16	2,240	2,240	0	100	整備済
3・4・203-21	千里園熊野田線	市	16	3,640	2,865	775	79	
3・4・203-22	上野新田線	市	16	2,370	1,960	410	83	
3・4・203-24	千里1号線	市	16	460	460	0	100	整備済
3・4・203-25	小野原豊中線	市	16	850	850	0	100	整備済
3・4・203-26	翠丘東豊中線	市	16	1,520	1,520	0	100	整備済
3・5・203-27	千里4号線	市	13	1,080	1,080	0	100	整備済
3・5・203-28	豊中柴原線	市	12	2,480	1,230	1,250	50	
3・5・203-29	桜塚上野線	府・市	12	1,300	1,300	0	100	整備済
3・4・203-51	少路箕面線	府	16	1,970	1,970	0	100	整備済
3・5・203-30	東豊中熊野田線	市	12	560	560	0	100	整備済
3・5・203-35	野田小曽根線	市	12	1,100	1,000	100	91	
3・4・203-36	庄内西駅前線	市	16	250	0	250	0	
3・5・203-37	原田伊丹線	市	12	1,410	1,410	0	100	整備済
3・5・203-38	勝部寺内線	市	12	4,220	4,030	190	95	
3・6・203-41	平塚熊野田線	市	8	1,190	1,060	130	89	
3・6・203-42	岡町熊野田線	市	8	820	720	100	88	
3・6・203-45	阪急西側庄内線	市	8	1,300	1,280	20	98	
3・6・203-46	阪急西側線	市	8	1,760	1,720	40	98	
3・6・203-52	曽根島江線	市	8	3,130	2,150	980	69	市事業中
3・6・203-47	阪急東側線	市	8	2,500	2,500	0	100	整備済
3・4・203-49	少路駅前線	市	16	200	200	0	100	整備済
7・6・203-1	庄内南1号線	市	9	530	530	0	100	整備済
7・6・203-2	蛍池南線	市	8	220	220	0	100	整備済
7・5・203-3	蛍池東側線	府	14	380	380	0	100	整備済
計	43路線	－	－	78,340	70,230	8,110	89.6	－

※大阪府管理道路の整備状況については、各種資料を基に豊中市が独自に作成したものであり、参考情報としてご覧ください。