

### 1. 歩道改良実施計画(令和3年度改訂版)の策定について

歩道改良整備事業について、安全で快適な歩行空間の確保を図るため、歩行者の視点に立ったバリアフリー整備をめざします。また、歩道改良整備を更に効果的に進めていくために、最新の地域からの要望、他事業の動き等を踏まえ、平成24年度(2012年度)に作成した『歩道改良実施計画(改訂版)』を見直し、今回、令和8年度(2026年度)までの整備を目標とする『歩道改良実施計画(令和3年度改訂版)』を策定しました。

### 2. 歩道改良実施計画に基づく事業

平成24年度(2012年度)歩道改良実施計画(改訂版)に基づき、計画延長23kmのうち約18kmを実施し、進捗率は約78%となります。

【令和3年度(2021年度)整備完了箇所】

曾根箕面線(2-2工区)

工事前



工事後



【歩道端部の縁石を改良し、点字ブロックを設置】

岡町熊野田線


工事前



工事後



【交差点部の縁石、点字ブロックの改良】





【令和4年度(2022年度)整備予定箇所】

庄内南1号線(2工区)

【延長】  
約280m

【現況】



庄本神崎川線

【延長】  
約275m


【現況】



阪急西側南線(4-1工区)

【延長】  
約170m

【現況】






### 3. 要望等に基づくバリアフリー整備

計画・事業に基づく工事および、日ごろ、市民の皆様からいただくバリアフリー要望を基に、道路の修繕工事を行っています。


#### 【令和3年度(2021年度)整備完了箇所】

新千里東町第1号線

工事前




工事後




【階段下に点字ブロックを設置し、ルートを接続】

天竺川右岸服部線

工事前



工事後





【スロープ化による歩道の勾配緩和】

#### 【令和4年度(2022年度)整備予定箇所】

原田伊丹線

【現況】

【樹蓋並目を細目に交換】

